

Artikelnummer: **700205GWS001**

Sprache | Language ☒ DE ☐ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Interne Belegnummer: 1010153

Seriennummer: 2012110900018

Datum: 06.02.2020

Gerätezustand:

- ☒ Neuwertig | unbenutzt
- ☐ Beschädigt (leicht) | technisch überprüft
- ☐ Beschädigt (Kratzer/Dellen) | technisch überprüft
- ☐ Gebrauchsspuren (leicht) | technisch überprüft
- ☐ Gebrauchsspuren | technisch überprüft


Produktspezifische Informationen

- | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|
| VDE Prüfung durchgeführt: | ☒ JA | ☐ NEIN | ☐ NICHT NOTWENDIG |
| Auf Vollständigkeit geprüft: | ☒ JA | ☐ NEIN | |
| Auf Funktion geprüft: | ☒ JA | ☐ NEIN | |
| Gerät gereinigt: | ☒ JA | ☐ NEIN | |

Verpackung:

- ☐ Originalverpackung
- ☒ Originalverpackung (Beschädigt)
- ☐ Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Bild 1



VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0701-0702

Auftrag Nummer: 1010153			
Auftraggeber (Kunde):		Auftragnehmer: Bartscher GmbH Franz-Kleine Str. 28 33154 Salzkotten	
Geräteart: Kühlvitrine	Hersteller: Bartscher	Type: 700205G	
Ident.- Nr.: 2012110900018	Schutzkl.: SK I		
Heizleistung [W]: 0 kW	Schutzleiterlänge (m): 5 m	Prüfdatum: 06.02.2020	
Prüfung nach DIN VDE 0701-0702			
Besichtigung:			
[OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)			
[OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung			
[OK] Isolierteile in Ordnung			
[OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei			
[OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt			
[OK] Sonstiges			
Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.112 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [$M\Omega$]	> 20.00 MOhm	min 1.00 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [$M\Omega$]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.04 mA	max 3.50 mA	OK
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	215 V	0 V	0 V
Strom [A]	0.79 A	0.00 A	0.00 A
Leistung [W]	146 W	0 W	0 W
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung:			
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3:			
Prüfintervall: 12 Monate			
Nächster Prüftermin: 06.02.2021			
Verwendete Messgeräte			
Fabrikat SAFETYTEST	Typ SAFETYTEST 3N/3LN/1N/1L SN: D0000108		
Unterschriften			
Prüfer: G.D.		Verantwortlicher Unternehmer:	
Ort: Datum: 06.02.2020		Ort: Datum: 06.02.2020	