TEST LOG

Article number: **190069WS003**

Sprache | Language ○DE ◉EN ○FR ○NL ○ES ○PL

Internal number: 1014314 Serial number: B69SGS200703580003 Date: 15.07.2022

Device status:

- ☐ As good as new | unused
- ☐ Damaged (light) | technically inspected
- ☐ Damaged (dents/scratches) | technically checked
- ☒ Signs of wear (light) | technically checked
- ☐ Traces of use | technically checked

Bemerkungen / Remarks:

Product Specific Information

VDE test conducted:	☒ YES	☐ NO	☐ NOT NECESSARY
Device complete:	☒ YES	☐ NO	
All functions tested:	☒ YES	☐ NO	
Device cleaned:	☒ YES	☐ NO	

Packaging:

- ☐ Original packaging
- ☒ Original packaging (damaged)
- ☐ Substitute packaging

Picture 1



Picture 2




Picture 3



Picture 4



Picture 5



Picture 6

VDE Test Report | Note: The device has not been put into operation since the test

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0701-0702

Auftrag Nummer:		
Auftraggeber (Kunde): Bartscher GmbH Franz-Kleine Str. 28 33154 Salzkotten		**Auftragnehmer:** E-S-K
Geräteart: Kaffeevollautomat	**Hersteller:** Bartscher	**Type: KV1** Smart
Ident-. Nr.: B63SGS1007035T0003	**Schutzkl.:** SK I	
Heizleistung [W]: max. 3,5 kW	**Schutzleiterlänge (m): <5m**	**Prüfdatum:** 06.07.2022
Prüfung nach DIN VDE 0701-0702		

Besichtigung:

[OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)
[OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung
[OK] Isolierteile in Ordnung
[OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei
[OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt
[OK] Sonstiges

Sicherheitsmessungen	**Messwert**	**Grenzwert**	**OK**
Schutzleiterwiderstand [Ω] RPE	0,13	< 0,30 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [MΩ] RISO	19,99	> 1 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [MΩ]			
Ersatzableitstrom [mA] IEA	0,89	< 3,5 mA	OK
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]			
Funktionstest			OK

Funktionsmessungen	**L1**	**L2**	**L3**
Spannung [V]		0 V	0 V
Strom [A]		0.00 A	0.00 A
Leistung [W]		0 W	0 W
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			**OK**

Bemerkung zur Prüfung:

Gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3:
Prüfintervall: **12** Monate
Nächster Prüftermin: 06.07.2023

Verwendete Messgeräte

Fabrikat	Typ
Benning	ST-725

Unterschrift

Prüfer:	
Bad Lippspringe / 06.07.2022 Ort: Datum:	